

## 陵水红树林生态修复项目取得阶段性进展

海南陵水红树林生态修复项目按计划稳步推进，目前已完成前期基线调查、方案编制及 15 亩地块的红树种植工作，各项工作成效符合预期进度。

截至 2026 年 2-3 月，项目已完成 15 亩修复地块的地形营造与红树种植工作，累计栽种白骨壤等红树苗木 10000 株。整地施工阶段严格修复方案落实，参照周边健康红树种群的自然分布高程确定滩涂高程区间，经机械挖填平整后，采用测量设备核验校准高程，确保所有种植区域符合红树生长条件。目前种植工作正按项目时序计划有序推进。

下一步，项目团队将继续完成剩余种植任务，建立常态化抚育与监测机制，定期开展苗木养护、生长状态跟踪等工作，保障红树林修复成效稳定达标，推动双溇湖区域红树林生态系统功能逐步恢复。



场地平整



种植作业



种植后的红树苗